

Checklist voorbereiding kalkzandsteen projecten

Gebruik deze checklist bij de voorbereiding van projecten!

Checklist werkvoorbereiding:

Zijn de definitieve wanduitslagen binnen?

Is er een dilatatieadvies voor stenen/blokken aangevraagd?

Is er al een voorbespreking met de uitvoerder, een bouwplaatsbegeleider van De RuwBouw Groep en het lijmbedrijf georganiseerd?

Zijn benodigde producten besteld en zijn exacte leverdata vastgelegd:

- Mortels, ankers en gereedschappen
- Kwaliteit kimspecie
- Voldoende schoren
- Veiligheidsvoorzieningen
- Eventueel lijmblokken in juiste hoeveelheid (uitgekiend®)

Leidingwerk technische installaties max 100 mm boven vloer laten uitsteken ivm stelmachine

Wordt de losplaats goed ingericht? Zijn baddingen en afdekzeilen aanwezig?

Is de vloerrandbeveiliging aangebracht en zijn grote sparingen in vloeren dichtgezet?

Is krachtstroom voor elementenstelmachine aanwezig?

Is hoofdmaatvoering aangebracht?

Zijn voor natte en koude jaargetijden voldoende maatregelen getroffen?
Bijvoorbeeld verpakte passtukken, afdekzeilen, grof (brekerszand) e.d.
Zie infoblad Calduran Doorwerksysteem voor natte en koude jaargetijden op onze website.

Checklist ter bespreking met lijmbedrijf:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Datum definitieve wanduitslagen - Veiligheidsinstructie | <input type="checkbox"/> |
| Specifieke aansluitdetails voor dit project | <input type="checkbox"/> |
| Afspraken over het opperen, het opperplan bij niet-standaard situatie (maximale vloerbelasting/onderstempeling) en gebruik van de hijskraan | <input type="checkbox"/> |
| Afspraak gemaakt om de verwerkingsrichtlijnen van De RuwBouw Groep aan te houden zoals opgenomen in handboek Uitvoering | <input type="checkbox"/> |
| Bij stenen en blokken: dilataties volgens dilatatieadvies; Is deze er? | <input type="checkbox"/> |
| De lint- en stootvoegen vol en zat verlijmen (gebruik lijmbak) | <input type="checkbox"/> |
| Aanbrengen voldoende schoren (en extra bij stormwaarschuwing) | <input type="checkbox"/> |
| Hoe is de hoofdmaatvoering aangegeven | <input type="checkbox"/> |
| Kwaliteit kimspecie en kim volledig dragend (niet overbouwen), anders dit melden | <input type="checkbox"/> |
| Folie toepassen bij wanden op (doorbuigende) vloeren | <input type="checkbox"/> |
| Benodigde verankeringen: spouwankers, lijmkoppelstrippen, dilatatieankers enz. | <input type="checkbox"/> |
| Bij toepassing van vellingblokken: stootvoegen verlijmen of stootvoegloze verwerking | <input type="checkbox"/> |
| Metselwerk: Schoonwerk eenzijdig, mortelkwaliteit, kleur en soort voegmortel | <input type="checkbox"/> |
| Lijmbaarden afsteken, ook aan spouwzijde | <input type="checkbox"/> |
| Ankerloze spouwmuur vrij van grote vervuilingen of brokstukken | <input type="checkbox"/> |
| Schoonwerk afdekken | <input type="checkbox"/> |
| Producten voorbevochtigen bij zeer droog weer | <input type="checkbox"/> |
| Afspraken voor natte en koude jaargetijden (afdekken, geen zout e.d.) (zie doorwerksysteem) | <input type="checkbox"/> |